

## Zápis ze zasedání rady svazku dne 28. 03. 2023

*Dne 28. 03. 2023 se od 14.00 hod. uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ v zasedací místnosti MÚ Sokolov, kdy toto zasedání bylo svoláno jako řádné*

*Přítomni: dle prezenční listiny*

*Omluveni: -*

*Neomluveni: -*

### 1. Úvodní jednání

#### Úvod řádného jednání

V jednací místnosti MÚ Sokolov přítomné přivítal místopředseda mikroregionu. Předsedající konstatoval, že rada je usnášeníschopná.

Manažer Mikroregionu přečetl návrh programu jednání rady svazku, který byl upraven dle vůle Rady svazku. Rada svazku tento program jednání jednomyslně odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:

- 1/ Úvod jednání
- 2/ Kontrola minulých usnesení a kontrola běžících projektů MSV
- 3/ Revize všech smluv a dokumentů vázaných na realizaci akce Cyklostezka Chodov – Loket přes Nové Sedlo – I. etapa vč. návrhu na dalšího postupu ve vztahu k dodavatelům
- 4/ Přehled všech plateb a závazků vázaných na realizaci výše uvedené akce vč. návrhu dalšího postupu
- 5/ Rozhodnutí o pokračování / nepokračování v realizaci výše uvedeného projektu
- 6/ Řešení úvěru vč. čerpání úvěru, splacení úvěru a dalšího postupu vůči poskytovateli úvěru
- 7/ Řešení smluvních vztahů Mikroregionu Sokolov – východ k ostatním dodavatelům prací, dodávek a služeb, které se netýkají výše uvedeného projektu, řešení pracovněprávních vztahů MSV
- 8/ Různé

**Usnesení č. 1:** Rada svazku schvaluje program jednání, bez výhrad.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

### 2. Kontrola minulých usnesení a kontrola běžících projektů MSV

#### Kontrola minulých usnesení:

**Usnesení č. 3 z 28. 02. 2023:** na základě tohoto usnesení byl uložen příkaz k proplacení faktury dodavateli stavby cyklostezky CHLNS, která byla splatná na začátku března 2023 – faktura byla proplacena z prostředků MSV. Dále byl uložen zákaz čerpání fin. prostředků z úvěru od KB – zákaz byl dodržen. Běžné platby na mzdy, účetnictví a služby byly hrazeny v běžném režimu z prostředků MSV.

**Usnesení č. 2:** Rada svazku schvaluje informaci o plnění usnesení č. 3 z 28. 02. 2023

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

**Usnesení č. 5 z 20. 12. 2022:** toto usnesení pověřovalo předsedu a manažera MSV k podání žádosti na obnovu Ježčí stezky do programu Interreg Česká republika – Sasko. Vzhledem k mimořádné situaci v MSV nebyl projekt podán a doporučuje se Radě svazku MSV odstoupit od tohoto záměru.

**Usnesení č. 3:** Rada svazku schvaluje informaci o plnění usnesení č. 5 z 20. 12. 2022 a schvaluje odstoupení od záměru žádat o dotaci na předmětnou stezku.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

**Usnesení č. 6 z 20. 12. 2022:** toto usnesení pověřovalo předsedu a manažera MSV k podání žádosti o dotaci v mezinárodním projektu X-INNO RADAR a rovněž o podání žádosti o dotaci k projektu SPHERES. Vzhledem k mimořádné situaci v MSV nebyla žádná žádost podána a doporučuje se Radě svazku MSV odstoupit od tohoto záměru.

**Usnesení č. 4:** Rada svazku schvaluje informaci o plnění usnesení č. 6 z 20. 12. 2022 a schvaluje odstoupení od záměru žádat o dotaci z výše uvedených programů a odstupuje od záměru podání projektů.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

**Usnesení č. 7 z 20. 12. 2022:** toto usnesení pověřovalo předsedu a manažera MSV k podání žádosti o dotaci na projekt **Napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová**. Projekt byl řádně podán a nyní jsme obdrželi připomínky k projektu, které byly vypořádány. Další pokračování v projektu je na rozhodnutí Rady svazku MSV (bude projednáno samostatným bodem).

**Usnesení č. 5:** Rada svazku schvaluje informaci o plnění usnesení č. 7 z 20. 12. 2022 a schvaluje dosavadní postup ve věci.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

**Usnesení č. 8 z 20. 12. 2022:** toto usnesení pověřovalo předsedu a manažera MSV k podání žádosti o dotaci na projekt **informačních a naučných tabulí u cyklostezky K. Poříčí – Loket**. Vzhledem k mimořádné situaci v MSV nebyla žádná žádost podána a doporučuje se Radě svazku MSV odstoupit od tohoto záměru.

**Usnesení č. 6:** Rada svazku schvaluje informaci o plnění usnesení č. 8 z 20. 12. 2022 a schvaluje odstoupení od záměru žádat o dotaci.

**Usnesení č. 11 z 20. 12. 2022:** toto usnesení pověřovalo předsedu a manažera MSV k provedení darování EÚD jednotlivým obcím. Usnesení se daří plnit, je nutné bezodkladně vypořádat (darovat a převést) zbývající EÚD.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

**Usnesení č. 7:** Rada svazku schvaluje informaci o plnění usnesení č. 11 z 20. 12. 2022 a dotčení členové se zavazují k poskytnutí součinnosti pro bezodkladný převod EÚD.

**Usnesení č. 13 z 20. 12. 2022:** Toto usnesení odložilo konání dozorčího orgánu mikroregionu Sokolov – východ na první pololetí roku 2023. V této souvislosti je třeba zvolit nového člena kontrolního orgánu (nyní jsou členy pan František Pešek a pan Josef Radek).

**Usnesení č. 8:** Rada svazku odkládá jednání dozorčího orgánu do druhého pololetí roku 2023. Třetí člen dozorčího orgánu nebyl zvolen, hlasování proběhne na vhodné Radě svazku MSV.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

### **Kontrola běžících projektů MSV:**

#### ***Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket – I. etapa:***

Bude projednáno samostatným bodem (níže)

#### ***Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket – II. etapa:***

Doporučuje se nadále trvat na vyřešení železničního přejezdu v obci Loket – ulice Sadová tak, aby nezankla možnost vybudování druhé etapy cyklostezky. K tomuto se doporučuje provést revizi stávajícího stavu a pokračovat v jednání se zapojenými subjekty.

**Usnesení č. 9:** Rada svazku schvaluje postup ve věci a informace o průběhu projektu a pověřuje manažera MSV a předsedu MSV k pokračování v jednáních s dotčenými subjekty hl. pak Správou železnic.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

#### ***Cyklostezka Chodov – Božičany – Nová Role***

Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí a doporučuje se pokračovat tak, aby na stavbu bylo vydáno stavební povolení. Doporučuje se, aby Mikroregion Sokolov – východ upustil od podaného záměru do výzvy ITIKA. Manažer MSV se pověřuje k získání a sumarizaci všech podkladů a dokumentů tak, aby bylo možné pokračovat v projektu obcí, která projeví o pokračování projektu zájem. Další fázi PD převezme, dle posledních informací, Nová Role.

**Usnesení č. 10:** Rada svazku schvaluje postup ve věci a informace o průběhu projektu a schvaluje všechny práce a pověřuje předsedu mikroregionu k podpisu všech dokumentů a vyřizování všech činností nutných pro úspěšné územního rozhodnutí a dalších.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

### ***Projekt na obnovu Ježčí stezky:***

Doporučuje se upustit od záměru a od záměru podání žádosti o dotaci.

**Usnesení č. 11:** Rada svazku schvaluje upuštění od záměru a od záměru podání žádosti o dotaci.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

### ***Projekty Central Europe:***

Doporučuje se upustit od záměru a od záměru podání žádosti o dotaci.

**Usnesení č. 12:** Rada svazku schvaluje upuštění od záměru a od záměru podání žádosti o dotaci.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

### ***Napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová:***

Projekt byl podán do IROP a došlo k vypořádání prvních připomínek, pokud se Rada svazku rozhodne v projektu pokračovat, je nutné oslovit administrátora žádosti. Své služby nabídla ve věci paní Bc. Dagmar Hůrková. V případě, že se rozhodne o nepokračování v projektu, doporučuje se předat projekt obci, která projeví o pokračování projektu zájem (nebo o nové podání projektu). Doporučuje se prověřit pozemky, které má v majetku MSV.

**Usnesení č. 13:** Rada svazku schvaluje odstoupení od záměru požádat o dotaci, Mikroregion Sokolov – východ v současné situaci nemůže být nositelem dalšího projektu (náklady projektu 22 milionů Kč). Rada svazku schvaluje, že nebudou vypořádány připomínky poskytovatele dotace a projekt tím pádem bude vyřazen. Rada svazku pověřuje manažera MSV kontrolou pozemků, které měly být zatíženy cyklostezkou. V případě, že jsou tyto pozemky v majetku MSV bude navrženo zřízení věcného břemene na těchto pozemcích nebo převod na některou z obcí MSV (úplatný nebo bezúplatný).

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

### ***Regionální značka "Original product of Sokolovsko" a soutěž Tradiční výrobek roku:***

Doporučuje se rozvázání smlouvy se společností ABRI, s. r. o. a řízení ukončení Regionální značky „Original product of Sokolovsko“ a soutěže Tradiční výrobek roku. Pověřuje se manažer MSV k sumarizaci všech podkladů a dokumentů pro případného zájemce o převzetí těchto projektů. Projekt Tradiční výrobek roku nebo regionální značky by mohla převzít MAS Sokolovsko, projeví-li o tyto projekty zájem. Rovněž je možné převzetí některou ze členských obcí.

**Usnesení č. 14:** Rada svazu schvaluje odstoupení od všech výše uvedených záměrů vč. uveřejnění informace o nekonání záměrů na webových stránkách MSV (zejména Tradiční výrobek roku).

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

### ***Sokolovské kulturní září a Dny regionální kuchyně***

Doporučuje se pozastavení projektů v roce 2023 a to na dobu neurčitou.

**Usnesení č. 15:** Rada svazku schvaluje odložení projektů na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

### ***Projekt informačních a naučných tabulí u cyklostezky K. Poříčí – Loket***

Doporučuje se upustit od záměru a od záměru podání žádosti o dotaci.

**Usnesení č. 16:** Rada svazku schvaluje upuštění od záměru a od záměru podání žádosti o dotaci.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

### ***Projekt na obnovu cyklostezky K. Poříčí – Loket***

Projekt obnovy cyklostezky probíhá dle předpokladů. Byl proveden kontrolní den stavby se zástupcem KK, který vyjádřil spokojenost s rozsahem a provedením prací. K rozvázání smlouvy se společností ABRI, s. r. o. nevznikl řádný důvod. Zástupci MSV nemají žádnou informaci o tom, že by společnost ABRI, s. r. o. nebyla schopna svůj závazek dokončit řádně a včas. Projekt je rozdělen na dvě části – stavební část, která probíhá dle předpokladů a netechnickou část, která spočívá ve vyřešení majetkoprávních vztahů, přípravě stavby, kontrole stavby apod. Netechnická část probíhá dle předpokladů a je tu předpoklad, že finanční prostředky na tuto část nebudou vyčerpány. Se zástupci KK bylo dohodnuto, že pokud to umožňuje smlouva o dílo a provedené výběrové řízení bude částka za netechnickou část ponížena a finanční prostředky budou použity na stavební část.

**Usnesení č. 17:** Rada svazku schvaluje postup ve věci a pověřuje manažera MSV k zajištění možností úpravy stávajících závazků, kdy tyto kroky budou před jejich učiněním projednány s poskytovatelem dotace. Rada svazku pověřuje předsedu MSV k podpisu všech dokumentů a dokladů nutných pro řádné dokončení tohoto projektu. Zároveň se pověřuje manažer MSV k zajištění řádných kontrolních dnů a důsledné kontrole prováděného díla, bez řádných KD a ověření provádění díla nebudou faktury za provedené práce proplaceny. Na KD bude zván vždy zástupce KK (poskytovatele dotace).

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

### ***Mikroregion Sokolov – východ a modernizační fond***

Doporučuje se pokračovat v záměru s tím, že činnosti, které sebou nenesou další finanční náklady (poradenská činnost zajišťovaná MSV) mohou dále probíhat. Činnosti, které mohou vyvolat finanční náklady MSV probíhat nebudou (je zapojena pouze obec Šabina).

**Usnesení č. 18:** Rada schvaluje postup ve věci a schvaluje poskytování služeb a činností, které sebou nenesou finanční náklady pro MSV.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

### **3. Revize všech smluv a dokumentů vázaných na realizaci akce Cyklostezka Chodov – Loket přes Nové Sedlo – I. etapa vč. návrhu na dalšího postupu ve vztahu k dodavatelům**

Na stavbu jsou přímo nebo nepřímo vázány tyto smlouvy a závazky:

- **Smlouva o přeložce inženýrských sítí CETIN**

Smlouva byla částečně plněna tak, že přeložka na úsecích C, D a E byla provedena. Přeložka na úseku A a B nebyla provedena (byla vypracována projektová dokumentace přeložky). Doba na zhotovení přeložky **je 8 týdnů**. Pokud nedojde k realizaci úseků A a B doporučuje se od smlouvy odstoupit se vzájemným vyrovnáním závazků.

**Usnesení č. (odloženo):** Rada schvaluje postup ve věci a schvaluje odstoupení od smlouvy se společností CETIN, v případě schválení nerealizace úseku A a B, na přeložku sítí v úseku A a B a pověřuje manažera přípravou všech dokladů a dokumentů pro odstoupení od smlouvy, předsedu pak podpisem dokumentů souvisejících s odstoupením.

Hlasování: *hlasování bylo odloženo na další jednání RS*

- **Smlouva o kácení ABRI**

Smlouva byla částečně plněna tak, že kácení proběhlo na úsecích C, D a E. Kácení na úsecích A a B nebylo provedeno. Pokud nedojde k realizaci úseků A a B doporučuje se od smlouvy odstoupit se vzájemným vyrovnáním závazků.

**Usnesení č. (odloženo):** Rada schvaluje postup ve věci a schvaluje odstoupení od smlouvy se společností ABRI, s. r. o., v případě schválení nerealizace úseku A a B a pověřuje manažera přípravou všech dokladů a dokumentů pro odstoupení od smlouvy, předsedu pak podpisem dokumentů souvisejících s odstoupením.

Hlasování: *hlasování bylo odloženo na další jednání RS*

- **Smlouva o zajištění dotačního managementu ABRI**

Smlouva o zajištění dotačního managementu je uzavřena se společností ABRI, s. r.o., která plní své povinnosti řádně. Doporučuje se řízené odstoupení od smlouvy s tím, že práce na projektu převezme paní Bc. Dagmar Hůrková (bývalá zaměstnankyně ABRI, s. r. o.) a to buď uzavřením nové smlouvy nebo pomocí DPČ/DPP v Mikroregionu Sokolov – východ tak, aby nedošlo k ohrožení projektu. Pokud bude odstoupeno od žádosti o poskytnutí dotace (odmítnutí žádosti) vypoví se všechny smlouvy s poskytovateli dotačního managementu.

**Usnesení č. 19:** Rada schvaluje postup ve věci a schvaluje odstoupení od smlouvy se společností ABRI, s. r. o., v případě pokračování projektu pak uzavření nové smlouvy s paní Bc. Dagmar Hůrkovou, případně uzavření vztahu formou DPČ/DPP tak, aby čerpání dotace nebylo ohroženo. Osobou správce projektu v ISKP bude přechodně stanoven manažer MSV. RS pověřuje manažera MSV k přípravě všech dokladů a dokumentů souvisejících s výše uvedeným, předsedu pak podpisem připravených dokumentů.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

- **Smlouva o výkonu technického dozoru investora a BOZP**



Smlouva byla částečně plněna a byla vystavena částečná faktura na částku **254.100,- Kč** vč. DPH, kteřa je nyní po splatnosti. Doporučuje se úhrada této částky panu Ježkovi, jako fyzické osobě podnikající. Pokud bude odstoupeno od žádosti o poskytnutí dotace (odmítnutí žádosti) vypoví se všechny smlouvy o poskytování TDI a BOZP.

**Usnesení č. 20:** Rada svazku schvaluje úhradu faktury za TDI a BOZP z prostředků MSV (nikoliv z úvěru). RS pověřuje manažera MSV k přípravě všech dokladů a dokumentů souvisejících s výše uvedeným, předsedu pak podpisem připravených dokumentů.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

- **Smlouva o právu zřízení stavby O-I Manufacturing**

Je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí – o zřízení práva stavby na jeden pozemek, na kterém je cyklostezka momentálně umístěna. Je třeba získat pozemek pod cyklostezkou, jelikož tento není ve vlastnictví obce. Částka za zřízení práva stavby byla určena na **27.000,- Kč** smlouvu je nutné uzavřít do 31. 05. 2023.

**Usnesení č. 21:** Rada svazku schvaluje úhradu poplatku za zřízení práva stavby vč. poplatku za vklad do KN a ověření podpisů z prostředků MSV (nikoliv z úvěru). RS pověřuje manažera MSV k přípravě všech dokladů a dokumentů souvisejících s výše uvedeným, předsedu pak podpisem připravených dokumentů.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

- **Smlouva o nájmu pozemku SŽDC + Smlouva o nájmu pozemku ČD + KSÚS KV a další.**

Na předmětnou stavbu je uzavřena řada nájemních smluv s tím, že dotčené pozemky budou odkoupeny po dokončení díla následněm geodetickém zaměření. Doporučuje se provést kontrolu nájemních smluv, zda jsou uzavřeny na pozemky skutečně dotčené v případě, že nedojde k realizaci úseků A a B. Doporučuje se nájemní smlouvy nechat v platnosti a provést řádné majetkové vyrovnání k pozemkům, které jsou pod stavbou cyklostezky.

- **Smlouvy o odkupu nebo právu stavby na úseky A, B**

Jsou uzavřeny smlouvy o odkupu nebo právu stavby na pozemky, které jsou na úsecích A a B. Pokud nedojde k realizaci úseků A a B doporučuje se od smluv odstoupit se vzájemným vyrovnáním závazků.

**Usnesení č. (odloženo):**

Hlasování: *hlasování bylo odloženo na další jednání RS*

- **Smlouva o dílo – Vodohospodářské stavby – revize smlouvy o dílo vč. návrhu dalšího postupu**

Smlouva o dílo s hlavním dodavatelem je samostatným bodem jednání (zařazeno pod: Rozhodnutí o pokračování / nepokračování v realizaci výše uvedeného projektu Cyklostezky Chodov – Loket přes Nové Sedlo – I. etapa)

- **Smlouva o úvěru Komerční banka, a. s. (samostatný bod jednání)**

Smlouva s KB je samostatným bodem jednání.

#### **4. Přehled všech plateb a závazků vázaných na realizaci výše uvedené akce vč. návrhu dalšího postupu**

Manažer MSV (Daniel Tomín) a předseda MSV předložili podrobnou finanční situaci mikroregionu Sokolov východ, vč. výhledu do následujících měsíců. Podklady byly předloženy v listinné podobě a promítáním v podobě elektronické.

**Usnesení č. 22:** Rada svazku Mikroregionu Sokolov – východ ukládá manažerovi MSV a předsedovi MSV úhradu běžných závazků (mzdy, účetní služby, internet apod.) a dále úhradu těch faktur, které jsou výslovně projednány a schváleny na této RS.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

#### **5. Rozhodnutí o pokračování / nepokračování v realizaci výše uvedeného projektu Cyklostezky Chodov – Loket přes Nové Sedlo – I. etapa**

Byla vystavena faktura od Vodohospodářských staveb (hlavní dodavatel) za - 2.580.276,- Kč vč. DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že Mikroregion Sokolov – východ má dostatek finančních prostředků na úhradu vystavené faktury z vlastních zdrojů navrhuje se schválení úhrady a poukázání platby.

**Usnesení č. 23:** Rada svazku schvaluje úhradu vystavené faktury od hlavního dodavatele stavby z vlastních prostředků MSV.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

O dalším postupu bude rozhodnuto na další RS, po jednání na CRR (kontrolní orgán poskytovatele dotace).

#### **• Smlouva o dílo – Vodohospodářské stavby – revize smlouvy o dílo vč. návrhu dalšího postupu**

**Usnesení č. (odloženo):**

Hlasování: *hlasování bylo odloženo na další jednání RS*

#### **6. Řešení úvěru vč. čerpání úvěru, splacení úvěru a dalšího postupu vůči poskytovateli úvěru**

**Usnesení č. (odloženo):**

Hlasování: *hlasování bylo odloženo na další jednání RS*

#### **7. Řešení smluvních vztahů Mikroregionu Sokolov – východ k ostatním dodavatelům prací, dodávek a služeb, které se netýkají výše uvedeného projektu, řešení pracovněprávních vztahů MSV**



Z preventivních důvodů se doporučuje řízené ukončení všech smluv se společností **ABRI, s. r. o.**, vyjma těch, o kterých bylo RS výslovně rozhodnuto o pokračování (viz informace o běžících projektech). Odstoupení od smluv musí být řízené, aby nedošlo k případnému vzniku škody se vzájemným vyrovnáním závazků. Konkrétní podmínky odstoupení budou předmětem projednání na další RS.

**Usnesení č. 24:** RS pověřuje manažera MSV k přípravě všech dokladů a dokumentů souvisejících s výše uvedeným, konkrétní podmínky budou projednány na následující RS.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

Manažer MSV informoval všechny členy MSV, že asistentka MSV paní Lenka Špoková ukončí činnost v MSV na konci července 2023. Veškerou administrativu MSV převezme manažer MSV.

Doporučuje se řízené ukončení všech pracovních smluv, vyjma smlouvy na manažera MSV, na jehož mzdu byla a bude poskytnuta dotace. Dále se doporučuje řízené snížení nákladů MSV na nejnižší možnou úroveň, kdy budou zachovány pouze základní služby (web, účetnictví). Manažer MSV pak bude vykonávat nadále správu MSV dle pracovní smlouvy, zajištění kontroly hospodaření, řádných RS a bude poskytovat služby a činnosti dle poskytnuté dotace KK, zejména se pak bude podílet na přípravě a průběhu projektů jednotlivých obcí, bude obcím poskytovat poradenskou a další činnost, dle dohody. Dále pak bude dohlížet na udržitelnost projektů, dle předaných podkladů od jednotlivých administrátorů a bude usilovat o řádné provedení udržitelnosti. Obce mohou navrhnout nového manažera MSV, pracovní poměr stávajícího manažera pak bude ukončen výpovědí.

**Usnesení č. 25:** Rada svazku schvaluje řízené ukončení všech pracovních smluv (vyjma smlouvy s manažerem MSV) a řízené snižování nákladů na nejnižší možnou částku. RS pověřuje manažera MSV k přípravě všech dokladů a dokumentů souvisejících s výše uvedeným, předsedu pak podpisem připravených dokumentů.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

## 8. Různé

Je třeba určit odstín lávky na cyklostezce Chodov – Loket přes NS a sdělit odstín RAL zhotoviteli. K výběru odstínu se pověřují zástupci obce Nové Sedlo

**Usnesení č. 26:** Informaci sdělí obec Nové Sedlo přímo zástupci zhotovitele stavby (stavbyvedoucímu) nebo manažerovi MSV, který informaci předá.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

Bylo přijato rozpočtové opatření č. 1 – toto rozpočtové opatření bylo přijato z důvodu úhrady poplatku celnímu úřadu, dále byla provedena splátka úvěru, obdrženy mimořádné příspěvky od členů MSV, byla provedena platba za nájem pozemku od správy železnic a další. Plný text rozpočtového opatření je k dispozici.



**Usnesení č. 27:** Rada svazku souhlasí s provedeným rozpočtovým opatřením č. 1 a schvaluje toto rozpočtové opatření bez výhrad.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

Zapsal: Daniel Tomín .....

Ověřovatel zápisu: (Marek Choc) .....

.....

V Sokolově dne 28. 03. 2023

Jan Picka  
předseda svazku