

Zápis ze zasedání rady svazku dne 13. 04. 2023

Dne 13. 04. 2023 se od 13.00 hod. uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ v zasedací místnosti MÚ Nové Sedlo, kdy toto zasedání bylo svoláno jako mimořádné

Prítomni: Jan Picka, Robert Zelenka, František Pešek, Miroslav Toncar, Josef Radek, Anna Klímová, Miloš Matoušek, Jaroslav Bělíček, Marek Choc, Lucie Hostašová, Zdeněk Bednář, Luděk Soukup

Omluveni: Daniel Tomín, manažer MSV

Neomluveni: Jiří Stehlík, Lenka Baštová, Michal Kováč

1. Úvodní jednání

Úvod řádného jednání

V jednací místnosti MÚ Nové Sedlo přítomné přivítal předseda mikroregionu. Předsedající konstatoval, že rada je usnášeníschopná. Manažer MSV byl z jednání řádně omluven.

Předseda Mikroregionu přečetl návrh programu jednání rady svazku, který byl upraven dle vůle Rady svazku. Rada svazku tento program jednání jednomyslně odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:

- 1/ Úvod jednání
- 2/ Kontrola minulých usnesení (včetně projednání a rozhodnutí o odložených usneseních z předcházející Rady svazku MSV)
- 3/ Projednání realizované akce Cyklostezka Chodov – Loket přes Nové Sedlo – I. etapa vč. návrhu dalšího postupu ve vztahu k dodavatelům (zejména k hlavnímu dodavateli stavby), vč. projednání dalšího postupu vůči poskytovateli dotace, vč. projednání částečného omezení realizace projektu
- 4/ Přehled všech plateb a závazků vázaných na realizaci výše uvedené akce vč. návrhu dalšího postupu, předložení finanční situace MSV včetně rozhodnutí o dalším způsobu financování a zajištění chodu MSV
- 5/ Různé

Usnesení č. 1: Rada svazku schvaluje program jednání, s tím, že v bodě č. 4 bylo provedeno upřesnění takto:

Přehled všech plateb a závazků vázaných na realizaci akce Cyklostezka Chodov – Loket přes Nové Sedlo – I. etapa vč. návrhu dalšího postupu, předložení finanční situace MSV včetně rozhodnutí o dalším způsobu financování a zajištění chodu MSV

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

2. Kontrola minulých usnesení (včetně projednání a rozhodnutí o odložených usneseních z předcházející Rady svazku MSV)

Kontrola minulých usnesení:

Usnesení č. 13 z 28. 03. 2023: toto usnesení schvalovalo odstoupení od záměru Napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová. Od tohoto záměru bylo řádně odstoupeno, projekt byl vyřazen poskytovatelem dotace.

Usnesení č. 2: Rada svazku schvaluje informaci o plnění usnesení č. 13 z 28. 03. 2023. A pověřuje manažera Mikroregionu Sokolov – východ k vyhledání informací, jakým způsobem by bylo možné převést projektové dokumentace k cyklostezce na Slavkovský les v Březové, část tisová na obec Březovou a Šabinu, případně jakým způsobem by bylo možné provést vypořádání pozemků.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

Usnesení č. 23 z 28. 03. 2023: toto usnesení pověřovalo manažera MSV k úhradě vystavené faktury hlavním dodavatelem stavby Cyklostezka Chodov – Loket přes NS z výlučných prostředků MSV (2.580.276,- Kč vč. DPH). Faktura byla řádně uhrazena.

Usnesení č. 3: Rada svazku schvaluje informaci o plnění usnesení č. 23 z 28. 03. 2023.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

Všechna další usnesení byla splněna nebo budou projednána na této nebo další Radě svazku MSV, jelikož se plnění těchto usnesení odložilo nebo do tohoto jednání Rady svazku neprovedlo.

Odložená usnesení z Rady svazku, která se konala dne 28. 03. 2023, týkající se projektu Cyklostezka Chodov – Loket přes Nové Sedlo – I. etapa:

- **Smlouva o přeložce inženýrských sítí CETIN**

Smlouva byla částečně plněna tak, že přeložka na úsecích C, D a E byla provedena. Přeložka na úseku A a B nebyla provedena (byla vypracována projektová dokumentace přeložky). Doba na zhotovení přeložky **je 8 týdnů**. Pokud nedojde k realizaci úseků A a B doporučuje se od smlouvy odstoupit se vzájemným vyrovnáním závazků.

Usnesení č. 4: Rada schvaluje postup ve věci a schvaluje odstoupení od smlouvy se společností CETIN, v případě schválení nerealizace úseku A a B, na přeložku sítí v úseku A a B a pověřuje manažera přípravou všech dokladů a dokumentů pro odstoupení od smlouvy, předsedu pak podpisem dokumentů souvisejících s odstoupením.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

- **Smlouva o kácení ABRI**

Smlouva byla částečně plněna tak, že kácení proběhlo na úsecích C, D a E. Kácení na úsecích A a B nebylo provedeno. Pokud nedojde k realizaci úseků A a B doporučuje se od smlouvy odstoupit se vzájemným vyrovnáním závazků.

Usnesení č. 5: Rada schvaluje postup ve věci a schvaluje odstoupení od smlouvy se společností ABRI, s. r. o., v případě schválení nerealizace úseku A a B a pověřuje manažera přípravou všech dokladů a dokumentů pro odstoupení od smlouvy, předsedu pak podpisem dokumentů souvisejících s odstoupením.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

- **Smlouvy o odkupu nebo právu stavby na úseky A, B**

Jsou uzavřeny smlouvy o odkupu nebo právu stavby na pozemky, které jsou na úsecích A a B. Pokud nedojde k realizaci úseků A a B doporučuje se od smluv odstoupit se vzájemným vyrovnáním závazků.

Usnesení č. 6: Rada svazku schvaluje postup ve věci a schvaluje odstoupení od všech smluv vázaných na realizaci úseků A, B.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

3. Projednání realizované akce Cyklostezka Chodov – Loket přes Nové Sedlo – I. etapa vč. návrhu dalšího postupu ve vztahu k dodavatelům (zejména k hlavnímu dodavateli stavby), vč. projednání dalšího postupu vůči poskytovateli dotace, vč. projednání částečného omezení realizace projektu

Zástupci Mikroregionu Sokolov – východ informovali o výsledku jednání s Centrem pro regionální rozvoj (zástupce poskytovatele dotace). Jednání proběhlo 31. 03. 2023 a zápis z tohoto jednání byl odeslán všem členům Rady svazku MSV dne 31. 03. 2023. Dále zástupci MSV informovali všechny členy RS MSV o tom, že změna povrchu z původně navrženého na asfaltový recyklát je možná (projednáno s Ing. Soukupem – hlavním projektantem stavby). Zápis z jednání s CRR byl v krátkosti rekapitulován.

Usnesení č. 7: Rada svazku na základě výše uvedeného výslovně schvaluje níže uvedené:

- podat řádně odůvodněnou žádost o změnu vč. nového položkového rozpočtu způsobilých nákladů, která bude spočívat ve změně délky cyklostezky s tím, že **nebudou realizovány úseky A a B**, povrch cyklostezky bude z asfaltového recyklátu (změna původního povrchu). Výslovně se schvaluje zmenšení rozsahu prováděného díla a to tak, že nebudou realizovány úseky A a B a budou případně provedeny další úsporná opatření tak, aby vzniklo hotové dílo z úseků C, D a E, které bude možné zkolaudovat a řádně užívat.
- Provést řádnou změnu závazku s dodavatelem, a to na základě vyhrazené změny závazku ve smlouvě – výhrada zmenšení rozsahu díla nebo jiným vhodným způsobem, který povede k minimalizaci případné škody nebo újmy (zástupci MSV se budou řídit doporučeními AK).
- Rada svazku MSV neschvaluje vícepráce navržené zhotovitelem stavby – konkrétně pak odvodnění a zásyp vodního díla (o řešení rozhodne RS MSV na svém dalším řádném nebo mimořádném jednání).

Rada svazku pověřuje manažera MSV k provedení všech výše uvedených úkonů, kdy tyto úkony budou v případě potřeby bezodkladně konzultovány se zástupci obcí Chodov, Loket a Nové Sedlo a místopředsedu MSV pověřuje k podpisu všech dokladů a dokumentů, které

souvisejí s výše uvedeným. Rada svazku dále schvaluje, že v případě, kdyby zhotovitel navrhl odstoupení od smlouvy, svolá se mimořádná rada svazku, která projedná a případně schválí tento krok.

Rada svazku zároveň pověřuje manažera MSV k prověření záruky při změně povrchu cyklostezky.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

4. Přehled všech plateb a závazků vázaných na realizaci akce Cyklostezka Chodov – Loket přes Nové Sedlo – I. etapa vč. návrhu dalšího postupu, předložení finanční situace MSV včetně rozhodnutí o dalším způsobu financování a zajištění chodu MSV

Zástupci Mikroregionu Sokolov – východ informovali všechny členy RS MSV o finanční situaci MSV, a to na základě tabulky „Finanční situace MSV (aktuální)“, která obsahuje rovněž přehled dosavadního spolufinancování obcí na cyklostezce Chodov Loket přes Nové Sedlo (I. etapa):

Podíl obcí:	Chodov	6 079 181
	Nové Sedlo	1 164 708
	Loket	1 356 111
	Suma	8 600 000

Včetně informace o poslední vystavené faktuře na částku **2.570.072,38 Kč** od hlavního dodavatele stavby Cyklostezky Chodov – Loket přes Nové Sedlo (I. etapa).

Tuto poslední vystavenou fakturu nelze uhradit z výlučných prostředků MSV, a to z těchto důvodů: **zatím nebyly složeny všechny řádné příspěvky a příspěvek města Loket, nebyla poskytnuta dotace na mzdu manažera** a došlo by k čerpání prostředků určených na opravu cyklostezky K. Poříčí – Loket (porušení rozpočtové kázně).

Tuto poslední vystavenou fakturu lze tedy momentálně uhradit pouze poskytnutým úvěrem od Komerční banky nebo formou okamžitého mimořádného příspěvku.

Dále je třeba projednat, zda budou schváleny asfaltové nájezdy vždy na začátku jednotlivého úseku cyklostezky – **zvýšení ceny díla o 200.000,- Kč vč. DPH**. Dále je třeba schválit, zda budou provedeny terénní úpravy (výsadby zeleně, úprava pláňe kolem tělesa) – **zvýšení ceny díla o 1.000.000,- Kč vč. DPH**.

Usnesení č. 8: Rada svazku schvaluje úhradu vystavené faktury ve výši 2.570.072,38 Kč od hlavního dodavatele stavby z úvěru Mikroregionu Sokolov – východ a pověřuje manažera MSV provedením platby a získáním souhlasu od města Chodov k čerpání úvěru.

Rada svazku neschvaluje asfaltové nájezdy u každého úseku.

Rada svazku neschvaluje provedení terénních úprav (výsadeb zeleně).

Rada svazku pověřuje manažera MSV ke zjištění, jak je upravena náhradní výsadba v uzavřené smlouvě o dílo.



Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

5. Různé

Rozpočtové opatření č. 2 – Paní Lenka Špoková informovala všechny členy RS o rozpočtovém opatření č. 2 vč. jeho plného znění.

Usnesení č. 9: Rada svazku bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření č. 2.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

Zapsal: Daniel Tomín

Ověřovatel zápisu: (Josef Radek)

V Sokolově dne 13. 04. 2023

.....
Jan Picka
předseda svazku